

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ۱۰۰	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۳/۸	۱۲:۲۵:۵۵	خیابان مرزداران خیابان فرشتگان	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۱۱۲۰۲۷۸۰۳۳۰۰	۳	F	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
Z	A	N	D	A	۵۲	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد				
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب	
								۱	۲		در / از	تا
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو					
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵		
۳	۰۰:۲۴	۲.۹۰		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب					
۴	۰۱:۰۸	۱۲.۱۴		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب					
۵	۰۱:۱۴	۱۲.۲۹		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب					
۶	۰۲:۲۵	۲۱.۶۱		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب					
۷	۰۳:۰۹	۲۹.۲۶		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب					
۸	۰۴:۴۱	۳۹.۸۳		H			سوراخ /سوراخ در دیواره فاضلابرو					
۹	۰۴:۴۷	۳۹.۸۳		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک					
۱۰	۰۴:۵۴	۳۹.۸۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب					
۱۱	۰۵:۰۲	۳۹.۸۳					/					
۱۲	۰۵:۱۱	۳۹.۸۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰		
۱۳	۰۵:۱۸	۳۹.۸۳		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب					
۱۴	۰۵:۲۱	۳۹.۸۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰		
۱۵	۰۵:۵۶	۴۴.۷۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب					
۱۶	۰۷:۳۸	۵۱.۴۸		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو					