



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

جناب آقای ...		نام پیمانکار		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام کارفرما	
منطقه آبفا		نام ح.س. تصفیه خانه		کد تخصیصی پیمانکار		شماره قرارداد	
۱				۱		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	
شهرستان		نام خیابان		ساعت		تاریخ	
تهران		خیابان شریعتی بازارچه تجریش		۰۱:۵۷:۴۰		۱۴۰۵/۳/۳	
جهت بازرسی	نوع شبکه	کاربری شبکه	عمق آدمرو انتهایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	کد محل فاضلابرو
D	A	F	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۱۱۲۰۰۹۶۵۳۰۰۰	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۳۷۶۰۰	RD
توضیحات عمومی	روش نصب پوشش داخلی	پیش شستشو	جنس پوشش داخلی	جنس	شکل سطح مقطع	عرض سطح مقطع	ارتفاع سطح مقطع
تست ۳۴۵	M	Y	PE	PE	C	۴۰۰	۴۰۰
روش بازرسی	سال ساخت	طول قطعه لوله	طول لوله	دمای هوا	شرایط آب و هوایی	نحوه کنترل جریان	هدف از بازرسی
B	۱۳۵۵	۶	۳۰	A	D	N	A
ش.م. ذخیره عکس ها	محل ذخیره عکس ها		ش.م. ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو		محل ذخیره فیلم	استاندارد کد گذاری
				زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss		ذخیره بر روی DVD/DVD	WRc

جدول عیوب استاندارد

اعداد					حروف				عیوب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند	کد				
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۲۰			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
					اتصال باز / به میزان % قطر			OJ		۴.۵۹	۰۰:۴۶	۳
					نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک		دارد	RF		۴.۵۹	۰۰:۵۴	۴
					اتصال باز / به میزان % قطر			OJ		۶.۳۲	۰۲:۴۳	۵
		۲۰			نفوذ ریشه / نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %		دارد	RM		۶.۴۶	۰۲:۴۸	۶
		۳۰			رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			DER		۷.۵۹	۰۳:۴۹	۷
					اتصال باز / به میزان % قطر			OJ		۷.۵۹	۰۴:۱۳	۸
		۴۰			نفوذ ریشه / نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %		دارد	RM		۷.۵۹	۰۴:۱۸	۹
					اتصال باز / به میزان % قطر			OJ		۸.۸۶	۰۵:۵۵	۱۰
		۳۰			نفوذ ریشه / نفوذ آبپوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %		دارد	RM		۸.۸۶	۰۶:۰۳	۱۱
					اتصال باز / به میزان % قطر			OJ		۱۲.۷۷	۰۷:۰۸	۱۲
					نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک		دارد	RF		۱۲.۸۱	۰۷:۱۴	۱۳
		۲۰			رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			DER		۱۳.۶۰	۰۹:۲۴	۱۴
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۱۳.۶۰	۰۹:۲۴	۱۵